

## GRADONAČELNICA

Klasa: interno

Komiža, 4.srpanj 2009.

## GRADSKO VIJEĆE GRADA KOMIŽE

PREDMET: Izvještaj o projektima koji su u tijeku  
- dostavlja se

Izvještaj se dostavlja na temelju zahtjeva pet Vijećnika Gradskog vijeća Grada Komiže.

Izvešće predstavlja pregled svih projekata koji su započeti u prethodnom razdoblju i nisu još realizirani, te projekata koji su realizirani u prvom polugodištu 2009. godine.

1. IDEJNI I GLAVNI PROJEKT SANCIJE CRPNE STANICE CS-2,  
TLAČNOG CJEVOVODA I GRAVITACIJSKIH KOLEKTORA, UREĐAJA  
ZA PROČIŠĆAVANJE TE KOPNENOG I PODMORSKOG ISPUSTA  
KANALIZACIJSKOG SUSTAVA GRADA KOMIŽE

Ugovorena cijena iznosi 290.360,00 kn.

Sredstva su osigurana iz sredstava Hrvatskih voda i Proračuna SDŽ.

Izrađen je idejni projekt koji je na ishodu lokacijske dozvole. Očekivani završetak projekta je kraj 2009. godine.

2. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SANACIJE I UREĐENJA  
KAŠTELA KOMUNA

Ugovorena cijena usluge iznosi 118.500,00 kn

Sredstva su osigurana iz Državnog proračuna – Ministarstvo kulture i vlastita sredstva. Projekt će biti realiziran do kraja godine.

3. IZMJENA DOTRAJALE GRAĐEVINSKE STOLARIJE ZA DVD KOMIŽA

Ugovorena cijena radova iznosi 300.065,10 kn

Sredstva su osigurana u Državnom proračunu – MMPI u prošloj godini i u Proračunu SDŽ u ovoj godini. Projekt je realiziran.

4. UREĐENJE KULTURNOG CENTRA IVAN VITIĆ

Ugovorena cijena radova iznosi 269.620,00 kn.

Sredstva su osigurana u Državnom proračunu-Ministarstvo kulture.

Projekt će biti realiziran do kraja godine.

## 5. IZVOĐENJE RADOVA NA ELEKTROTEHNIČKIM INSTALACIJAMA I UGRADNJA MJERNE OPREME NA OBJEKTIMA VS VELA GLAVA, VS BOROVIK, VS CUNKOVICA I VS MILNA

Ugovorena cijena radova iznosi 838.524,30 kn.

Sredstva su osigurana iz Državnog proračuna – Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Hrvatskih voda i SDŽ.

Projekt je realiziran.

## 6. RIBARSKA LUKA KOMIŽA

Izrađeno je

- Oceanografska istraživanja komiškog zaljeva kao podloga za izradu studije utjecaja ribarske luke s veletržnicom ribe na okoliš,
- Vjetrovalna klima i numeričke analize deformacije valova u akvatoriju lučice Komiža za potrebe SUO,
- Numerički model strujanja na području ribarske luke Komiža za potrebe studije utjecaja na okoliš,
- Idejno rješenje Ribarske luke Komiža – prometne površine i maritimni dio,
- Studija o utjecaju na okoliš Ribarske luke s veletržnicom ribe
- Urbanistički plan uređenja ribarske luke Komiže

Za daljnju realizaciju projekta osigurano je 1.000.000,00 iz Državnog proračuna – MMPI, te će biti raspisan javni natječaj za dalju izradu projektne dokumentacije.

## 7. PROGRAM DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE

Izrađeno je:

- Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole – rekonstrukcija ulice Put Oključine s komunalnom infrastrukturom;
- Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole – izgradnja spojne prometnice od ulice Put Oključine do ulice Don Mihovila Pavlinovića s komunalnom infrastrukturom;
- Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole – izgradnja spojne kolno-pješačke prometnice s komunalnom infrastrukturom;
- Elaborat za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju višestambenih građevina na području Rogači – Komiža

Izdano je:

- lokacijska dozvola za zahvat u prostoru: građenje ulice Put Oključine s komunalnom infrastrukturom;
- lokacijska dozvola za zahvat u prostoru: građenje spojene prometnice od ulice Put Oključine do ulice Don Mihovila Pavlinovića sa komunalnom infrastrukturom;
- lokacijska dozvola za zahvat u prostoru: građenje spojne kolno-pješačke prometnice sa komunalnom infrastukturom;
- lokacijska dozvola za zahvat u prostoru: građenje višestambenih građevina
- prethodna elektroenergetska suglasnost.

Potpisan je Predugovor o međusobnim pravima i obvezama između APN-a i Grada Komiže.

Za daljnju realizaciju projekta potrebno je potpisati Ugovor o prijenosu vlasništva za koji je potrebo prethodno dostaviti rješenja donesena povodom podnijetih zahtjeva za povrat- naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine podnijetih od strane Matije Ete Martinović i Jakova Borčića.

Po razrješenju navedenih okolnosti nastaviti će se realizacija projekta.

#### 8. INSTALACIJA UNP-a I TOPLOVODNOG SUSTAVA GRIJANJA U SPOMEN DOMU

Izrađeno je:

- Pilot projekt korištenja UNP-a i sunčeve energije na otocima – glavni projekt rekonstrukcije – arhitektonski projekt
- Projekt elektroinstalacije vezane za strojarske instalacije
- Projekt vodovoda i kanalizacije
- Projekt termotehničkih instalacija
- Troškovnik za provedbu natječaja

Ishođene su sve potrebne dozvole.

Za navedeni projekt osigurano je 850.000,00 kn od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Procjena vrijednosti projekta iznosi 2.837.720,00 kn. Međutim bitno je napomenuti da se projekt može izvoditi fazno kroz više godina ovisno o mogućnosti osiguranja sredstva. Projekt je kandidiran u SDŽ, te će biti kandidiran na još natječaja koji će biti otvoreni u rujnu, a koji se odnose na ovakve projekte.

#### 9. INSTALACIJA UNP-a I TOPLOVODNOG SUSTAVA GRIJANJA ZA OBJEKT POLIVALENTNE SPORTSKE DVORANE I OSNOVNE ŠKOLE

Izrađeno je:

- Pilot projekt korištenja UNP-a i sunčeve energije na otocima – glavni projekt rekonstrukcije – arhitektonski projekt
- Pilot projekt elektroinstalacije vezane uz strojarske instalacije
- Projekt vodovoda i kanalizacije
- Projekt termotehničkih instalacija
- Troškovnik za provedbu natječaja

Navedeni projekti izrađeni su posebno za osnovnu školu i višenamjensku dvoranu. Ishođene su sve potrebne dozvole.

Za navedeni projekt osigurano je 850.000,00 kn od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Procjena vrijednosti projekta iznosi 2.332.640,00 kn. Međutim bitno je napomenuti da se projekt može izvoditi fazno kroz više godina ovisno o mogućnosti osiguranja sredstva. Projekt je kandidiran u SDŽ, te će biti kandidiran na još natječaja koji će biti otvoreni u rujnu, a koji se odnose na ovakve projekte.

Za potrebe navedenih projekata zaključen je i ugovor s Proplin-om o prodaji UNP-a za male spremnike na otoku s pravom korištenja spremnika bez posebne naknade. Jedan od spremnika već je dostavljen Gradu Komiži.

#### 10. HELIDROM

Izrađeno je idejno rješenje za ishođenje lokacijske dozvole, ishođena je lokacijska dozvola i izrađen je glavni i izvedbeni projekt. Svi projekti su plaćeni iz namjenskih sredstava iz Državnog proračuna prethodnih godina. Podniet je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole koji još nije riješen zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa oko formiranja nove čestice.

### 11. ODLAGALIŠTE OTPADA ŠĆEĆE

Izrađena je studija ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš sanacije odlagališta. U tijeku je izrada idejnog projekta sanacije odlagališta otpada – stručna podloga za ishođenje lokacijske dozvole. Također je u tijeku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na predmetnoj lokaciji.

Za projekt su osigurana sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

### 12. PROJEKT REVITALIZACIJE ETNO-EKO SELA NA PODRUČJU SDŽ

Izrađen je konzervatorski elaborat – podloga za Urbanističke planove uređenja Podhumlje sjever i Podhumlje jug – knjiga 1, knjiga 2 i knjiga 3. Izrada Urbanističkih planova uređenja naselja Podhumlje sjever i Podhumlje jug je u tijeku.

Izrađen je Projekt revitalizacije etno-eko sela na području SDŽ – Poslovno upravljački model i studije izvodljivosti: selo Podhumlje.

Svi projekti su plaćeni iz proračuna SDŽ – razvoj etno-eko sela.

Također smo projekt kandidirali za proračun SDŽ za iduće razdoblje, po čijem osiguranju sredstava ćemo nastaviti s realizacijom projekta.

### 13. TEMATSKI TURISTIČKI PUT «OTOK BOGAT VREMENOM»

Za projekt je osiguran 20.000,00 kn iz proračuna SDŽ, a projekt će se realizirati do kraja godine. Projekt se odnosi na izradu idejnog rješenja signalizacijskog sustava spomenika kulture na području grada Komiže.

GRADONAČELNICA

Tonka Ivčević, dipl.oec.