

Naručitelj: NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA D.O.O., Hrvatskih mučenika 17, 21 485 Komiža,
OIB: 80069446180

Predmet nabave: IZRADA MONTAŽNOG TURISTIČKO-INFORMATIVNOG CENTRA I SANITARNOG
OBJEKTA PO SISTEMU „KLJUČ U RUKE“

Ponuditelj:.....
(naziv, sjedište, adresa, OIB)

.....
nudi predmet nabave putem ovog Troškovnika, kako slijedi:

R.br	Tekstualni opis stavke	Jed. mjere	Kol.	Jed. cijena (HRK)	Ukupna cijena (HRK)
1.	<p>TURISTIČKO-INFORMATIVNI CENTAR</p> <p>Specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> - montažni objekt vanjskih dim. 4,00 m x 3,00 m x minimalno visine 2,3 m (unutarnja dimenzija) - konstrukcija čelični toplo cinčani profili 3 mm, svi spojevi zaštićeni cink premazom, - konstrukcija - plastificirano RAL 9002 - postavljena izolacija PU panel debljine min 50 mm obostrano obložen pocinčanim plastificiranim limom - izvedba krova: PU panel 50+40 mm, postavljen „sekundarni kosi krov“, - izvedba odvoda i svih priključnih instalacija sa <u>stražnje strane objekta (skriveno)</u> - vanjska fasada u cijelosti obložena završno fino - obrađenim drvenim impregniranim letvama, obojana mineralnim uljem (boja prirodno oksidiranog drveta – sivo, RAL 9002), - <u>nanesena dvostruka zaštita zbog neposredne izloženosti objekta morskoj soli i suncu</u> - unutrašnji zidovi obloženi knauf pločama - unutarnja strana objekta - glatka – bijela RAL - izvedba svih instalacija - skriveno u cijelosti - prednja strana objekta po cijeloj dužini, postavljena ulazna harmo staklena vrata visine 2,10 m, staklo lamistal, min. širina jednog „krila“ min 35 cm - postavljena cinčana roolo vrata sa motornim zatvaranjem po cijeloj dužini staklenih harmo vrata, boja vrata RAL 9002 - pod PU panel 50 mm, betonip, postavljene završno pravokutneprotuklizne keramičke pločice u obliku imitacije kamena - sa lijeve strane objekta izvedena harmo staklena vrata dimenzija , sveukupna širina min. 1,5 m x visine 2,10 m, staklo lamistal sa postavljenim cinčanim roolom sa motornim zatvaranjem , boja RAL svijetlo siva. - sve elektroninstalacije izvedene prema EU normama 	kom	1		

	<ul style="list-style-type: none"> - FID sklopke sa osiguračima, utičnice (min 6 kom) - na stropu - rasvjeta LED („zvjezdano nebo“) sa potencijetrom za regulaciju - kompletna priprema za naknadnu montažu klime (vanjska jedinica na stražnjoj strani objekta) - kompletna priprema za dovod i odvod vode - garancija – min 24 mjeseca od datuma isporuke - Izjava o sukladnosti - Atest za elektroinstalacije - Detaljna specifikacija izvedbenog tehničkog rješenja - Priložiti 2D nacrt / presjek (u boji) vanjskih strana i unutrašnjosti objekta - Priložiti specifikaciju izvedbe betonskog temelja (radovi u izvedbi Naručitelja) za postavljanje objekta (visina 15 cm) i spoj instalacija - ISO certifikat (preslik) 			
2.	<p>SANITARNI OBJEKT Specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> - montažni objekt vanjskih dim. 6,00 m x 2,40 m x minimalno visine 2,3 m (unutarnja dimenzija) odjeljen u dva odvojena prostora M/Ž,svaki sa zasebnim ulaznim vratima (boja RAL 9002). - objekt u cijelosti izveden i opremljen po sistemu „ključ u ruke“ izuzev umivaonika koji nisu predmet ponude i držača toaletnog ručnika, papira i sapuna - izvedena klizna stijenka pri vrhu fasade objekta (po cijeloj dužini) za prirodnu rasvjetu i provjetravanje , visina 40 cm - unutarnji zidovi objekta obloženi keramikom - izvedba odvodnih kanala i svih priključnih instalacija sa <u>stražnje strane objekta (skriveno). Naručitelj naknadno izvodi spajanje objekta na vanjski bio pročišćavač fekalnih voda (podzemno izveden).</u> - Ž sanitarni dio (4 WC kabine sa vratima, kompletna priprema za unutrašnju montažu 3x umivaonika - M sanitarni dio (1 WC kabina sa vratima i 2 pisoara sa pregradom), kompletna priprema za unutrašnju montažu 2x umivaonika - konstrukcija – temeljni čelični toplo cinčani profili 3 mm spojeni vijčano, svi spojevi zaštićeni cink premazom, - boja temeljne konstrukcije - plastificiran RAL 9002 - postavljena izolacija: PU panel debljine min 50 mm obostrano obložen pocinčanim plastificiranim limom - izvedba krova: PU panel 50+40 mm, postavljen „sekundarni kosi krov“, - vanjska fasada u cijelosti obložena fino obrađenim drvenim impregniranim letvama, obojana mineralnim uljem (boja prirodno oksidiranog drveta – sivo, RAL 9002), - nanesena dvostruka zaštita zbog neposredne izloženosti objekta morskoj soli i suncu - pod: PU panel 50 mm, betonip, postavljene završno pravokutneprotuklizne keramičke pločice u obliku imitacije kamena - sve elektroinstalacije izvedene prema EU normama 	kom	1	

3.	<ul style="list-style-type: none"> - FID sklopke sa osiguračima, utičnice - na stropu ugrađena diskretna rasvjeta - garancija – min 24 mjeseca od datuma isporuke - Izjava o sukladnosti - Atest za elektroinstalacije - Detaljna specifikacija izvedbenog tehničkog rješenja - Priložiti 2D nacrt / presjek (u boji) vanjskih strana i unutrašnjosti objekta - Priložiti specifikaciju izvedbe betonskog temelja (radovi u izvedbi Naručitelja) za postavljanje objekta (visina 10 cm) i spoj instalacija te priključka na sustav za biopročišćavanje fekalnih voda - ISO certifikat (preslik) 	kom	1	
Ukupna cijena bez PDV-a:				
PDV (25%):				
Ukupna cijena s PDV-om:				

Napomene:

Ponuditelj koji nije u sustavu PDV-a, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja prazno.

**JAMSTVENI ROK NA CJELOKUPNI PREDMET NABAVE
(MIN. 24 MJESECA OD ISPORUKE I IZVRŠENE PRIMOPREDAJE)**

.....
Napomena: Ponuditelj je dužan upisati ponuđeni jamstveni rok.

Datum: ____ . ____ . ____ .



PONUĐITELJ:

(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

(potpis)

(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

(potpis)